

Willenserklärung:	28.07.2015	Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen GW und MI für den Bereich Technische Dienste / Bauhof.	
Planung:	19.11.2015	Beschluss der Vergabe für die Beratungsleistungen für den Bauhof an Rödl & Partner GbR.	
Namensgebung	23.03.2016	Beschluss zur Namensgebung „Im Steinbühl“.	
Grundstück:	23.08.2016	Beschluss des vom MI einzubringenden Grundsücks.	
MI Bauhof	23.08.2016	Beschluss vom MI zur Gründung.	
GW Bauhof	14.09.2016	Beschluss vom GW zur Gründung.	
Gründung:	22.02.2017	Konstituierende Sitzung.	
Organisation:	22.02.2017	1 x Verwaltungsratsvorsitzenden, 1 x Stellv. VR-vorsitzenden und 10 x VR, 1 x Vorstand,	1 x Stellv. Vorstand und 8 MA Technische Dienste, 2 x MA für WV und 1 x MA Büro in Teilzeit.
Beginn:	22.02.2017	1. Vorstand nimmt seine Tätigkeit auf.	
Wasserrecht:	22.03.2017	Vergabe zur Erstellung einer Wasserrechtlichen Erlaubnis an IB Schneeberg & Kraus.	
Hallenbau:	10.04.2017	Vergabe der Hallenbauarbeiten an die Fa. E.L.F. in Höhe von 310T€.	
Darlehen:	05.05.2017	Aufnahme Darlehen in Höhe von 1.000.000,-€.	
Bauantrag:	17.05.2017	Beschluss über den Bauantrag.	
Maßnahmenbeginn:	31.05.2017	Baugrunduntersuchung von Dr. Dafner.	
Schätzkosten:	28.06.2017	Aktueller Stand geschätzte Erstellungskosten ca. 1,7Millionen €.	
Hallenkosten:	28.06.2017	Anpassung Hallenkosten / Stahlpreis / Änderungen etc. auf 342T€.	
Außenanlage Teil 1:	25.07.2017	Vergabe der Außenbauarbeiten an die Fa. Lämmlein in Höhe von 310T€.	
Bodenprobe:	19.09.2017	Haufwerksproben / Probenergebnisse 1.HW = Z1.1 / 2.HW = Z1.2 / 3.HW = Z2.	
Deponiezusatzkosten:	16.10.2017	Beschluss der Variante Deponie (ca.+375T€) oder Aus- und Wiedereinbau (ca.+250T€)	
Bodenverbesserung:	09.11.2017	Höhen um 1,00m GOK erhöht und Bodenverbesserung (ca.+164T€)	
Personalüberleitung:	01.01.2018	Übernahme des Bauhofpersonals mir Neueinstellung Bürokraft.	
Übernahme WV:	05.04.2018	Übernahme der Vermögensgegenstände aus der WV des MI / Klärung der 7% Regelung bezüglich der Umsatzsteuer.	
Anfrage Winterdienst:	28.06.2018	Anfrage des MI zur Übernahme der Extern vergeben Winterdienstes. /Kein Beschluss	
Vergabe Innengewerke:	29.11.2018	Elektroarbeiten Fa. Hass 76T€, Fliesenarbeiten Fa. Raum 27T€, Estricharbeiten Fa. Böhmer 16T€,	Trockenbauarbeiten Angebot 62T€ macht das gKU Freigabe von VR von 45T€, Schreinerarbeiten Kögel 11T€, Sanitärarbeiten Fa. Schwarz 22T€
Hallenkosten:	29.11.2018	Anpassung Hallenkosten / Stahlpreis / Änderungen etc. auf 377T€.	
Schätzkosten:	29.11.2018	Aktueller Stand geschätzte Erstellungskosten ca. 2,0Millionen €.	
Nächste Sitzung:	Mai 2019	Bekanntgabe Finanzplan, Jahresabschluss 2017 und 2018, Lagebericht, Erfolgsübersicht, Zwischenbericht, Investitionsplan, Vermögensplan, Stellenplan.	



gKU Im Steinbühl

Stand 09.04.2019

Einzug:	20.11.2019	Einzug der Verwaltung.
Fertigstellung Halle:	Ende 2019	Innenausbau mit Lagermöglichkeiten, Abteilungen und Werkstatt.
Fertigstellung Außenb.:	Ende 2020	Ausbau obere Ebene mit Deckschichten.
Fertigstellung Kpl:	Ende 2021	Abschluss aller Arbeiten.